

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE										Municipio de Tultepec, México.										Nº ENTIDAD FISCALIZABLE: 6										MES CORRESPONDIENTE: (1) ABRIL DE 2024										Regresar principal	
NUM. PROD.	CUENTA CONTABLE 1235 G 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCIDO ANTERIOR (S.F. Cuenta 1234 G 1235)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	L.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 G 1236)	RETENCIONES (Cuanta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuanta 1134)					TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuanta 1235 + 1235 G1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	POLIZA		AVANCE														
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL	TPO Y NUMERO (13)	FECHA (14)						FISICO (15)	FINANCE RO (16)															
2	1235-190-108	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SECUOYA (CORRALITO 1, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+220.00, UBICADO EN COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO)	DE SANTIAGO TEYAHUALCO	3,708,979.58	FAISMUN 23	3,708,979.58				-																							100%										
3	1235-190-107	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARANJOS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+254.88, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	3,136,890.26	FAISMUN 23	3,136,890.26				-																							100%										
4	1235-190-105	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CHIBANCANGS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+220.00, UBICADO EN COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	DE SANTIAGO TEYAHUALCO	398,837.53	FAISMUN 23	398,837.53				-																							100%										
10	1235-190-203	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA TORREON DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+220.00, UBICADO EN COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	LA CANTERA Y BARRIO SAN JUAN XOCO	2,967,902.51	FAISMUN 23	462,605.12				-														2,505,297.39		PROCESO						20%	16%										
11	1235-190-110	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA ESMERALDA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+220.00, UBICADO EN COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	IDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	2,932,803.57	FAISMUN 23	2,978,543.96				-															45,740.41	TERMINADA						100%	102%										
12	1235-190-179	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IXTACALCO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+220.00, UBICADO EN COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	TRIGOTENCO Y LAS ANIMAS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	3,969,196.73	FAISMUN 23	3,968,263.65				-															933.08	TERMINADA						100%	100%										
13	1235-190-109	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO A LA PROVIDENCIA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+220.00, UBICADO EN COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	IDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	2,772,084.33	FAISMUN 23	2,833,354.81				-																61,270.48	TERMINADA					100%	102%										
15	1235-190-132	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DIEGO RIVERA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+172.00, UBICADA EN BARRIO SAN JUAN XOCO	CO. LA CANTERA, BARRIO SAN JUAN XOCO	2,362,489.27	FAISMUN 23	2,362,489.27				-																							100%	100%									
16	1235-190-200	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERA DE TOTOLTEPEC (HIGUERA), DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+220.00, UBICADA EN BARRIO SAN JUAN XOCO	BARRIO SAN JUAN XOCO	2,958,644.25	FAISMUN 23	2,877,278.74				-																81,365.51	TERMINADA						100%	97%									
17	1235-190-213	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED. 30, EN ENTORNO DE LA UNIDAD HABITACIONAL DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS	ENTORNO DE LA UNIDAD HABITACIONAL DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS	1,943,556.92	FAISMUN 23	1,943,556.92				-																							100%	100%									
18	1235-190-217	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED. 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA MENDEZ DE CUENCA	COLONIA EL MIRADOR	1,942,894.60	FAISMUN 23	1,942,894.60				-																								100%	100%								
19	1235-190-031	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DIEGO RIVERA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+345.00, COLONIA LAS ADOBERAS.	TEYAHUALCO, TLATELCOXCO	2,756,038.40	FAISMUN 23	914,873.07				-																							40%	33%									
20	1235-190-106	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CERRADA JASPE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+41.00, UBICADA EN COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	TEYAHUALCO, TULTECALCO	3,707,403.00	FAISMUN 23	1,362,069.80				-																							40%	37%									
21	1235-190-103	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA DE 1RO DE MAYO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+670.00, UBICADO EN COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	TEYAHUALCO, TULTECALCO	272,212.76	FAISMUN 23	272,212.76				-																								100%	100%								
TOTALES				14 OBRAS		35,829,933.71																																					

PROF. RAMÓN SERGIO LUNA CORTÉS LIC. MARCO ANTONIO URBÁN OLIVARES MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA ING. HERIBERTO ARENAS MONTER
 Presidente Municipal Secretario del Aytto. Tesorero Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESION		
DÍA	MES	AÑO
12	08	2024

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61º FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 359º FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPOS.; ART. 3º Y 4º FRACC.II, ART. 8º EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal

Regresar principal

NÚM. PROC.	CUENTA CONTABLE 1235.6 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234.6 (a) 1235)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	L.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235.6 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235.6 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (10)	PÓLIZA		AVANCE			
												2% (6)	8.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	NA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (11)	FECHA (11)	FÍSICO (15)	FINANCERO (16)		
2	1235-190-108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SECOYVA (CORRALITO 1), DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+110.00, UBICADO EN COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	3,708,979.58	FAISMUN 23	3,708,979.58				-	-										-	3,708,979.58							100%	
3	1235-190-107	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NARANJOS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+110.00, UBICADO EN COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	3,136,890.26	FAISMUN 23	3,136,890.26				-	-											-	3,136,890.26							100%
4	1235-190-105	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CHABACANOS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+220.00, UBICADO EN COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	398,837.53	FAISMUN 23	398,837.53				-	-											-	398,837.53							100%
10	1235-190-203	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA TORREÓN, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+110.00, UBICADO EN COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	COLONIA OXTOC, LA CANTERA Y BARRIO SANTA BARBAS	2,967,902.51	FAISMUN 23	462,605.12				-	-											-	462,605.12	2,505,297.39	PROCESO				20%	18%
11	1235-190-110	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA ESFERALDA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+110.00, UBICADO EN COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	2,932,803.57	FAISMUN 23	2,978,543.98				-	-											-	2,978,543.98	45,740.41	TERMINADA				100%	102%
12	1235-190-179	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OXTOC, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+110.00, UBICADO EN COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	COLONIA TRIGOTENCO Y LAS ADOSERAS	3,969,196.73	FAISMUN 23	3,968,263.65				-	-											-	3,968,263.65	933.08	TERMINADA				100%	100%
13	1235-190-109	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO A LA PROVIDENCIA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+110.00, UBICADO EN COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	2,772,084.33	FAISMUN 23	2,833,354.81				-	-											-	2,833,354.81	61,270.48	TERMINADA				100%	102%
15	1235-190-132	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DIEGO RIVERA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+172.00, UBICADA EN BARRIO SAN ANTONIO, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	ANTONIO, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	2,362,489.27	FAISMUN 23	2,362,489.27				-	-											-	2,362,489.27		TERMINADA				100%	100%
16	1235-190-200	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERA DE TOTOLTEPEC (HIGUERA), DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+110.00, UBICADA EN BARRIO SAN JUAN XOCOTLA Y SAN ANTONIO, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	COLONIA PALMA Y BARRIO SAN JUAN XOCOTLA Y SAN ANTONIO, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	2,958,644.25	FAISMUN 23	2,877,278.74				-	-											-	2,877,278.74	81,365.51	TERMINADA				100%	97%
17	1235-190-213	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED. 30, EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	UNIDAD HABITACIONAL	1,943,556.92	FAISMUN 23	1,943,556.92				-	-											-	1,943,556.92		TERMINADA				100%	100%
18	1235-190-217	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED. 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA MENDEZ DE CUENCA	COLONIA EL MIRADOR	1,942,894.60	FAISMUN 23	1,942,894.60				-	-											-	1,942,894.60		TERMINADA				100%	100%
19	1235-190-031	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DIEGO RIVERA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+345.00, COLONIA LAS ADOSERAS	ADOSERAS SAN MIGUEL OLTICA, LA CERRADA DE SANTIAGO TEYAHUALCO	2,756,038.40	FAISMUN 23	914,873.07				-	-											-	914,873.07	1,841,165.33	PROCESO				40%	33%
20	1235-190-106	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CERRADA JASPE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+410.00, UBICADA EN COLONIA SAN ANTONIO XAHUENTO Y EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	COLONIA SAN ANTONIO XAHUENTO Y EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	3,707,403.00	FAISMUN 23	1,362,069.80				-	-											-	1,362,069.80	2,345,333.20	PROCESO				40%	37%
21	1235-190-103	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA DE IRO DE MAYO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+070.00, UBICADO EN COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	COLONIA SAN ANTONIO XAHUENTO Y EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	272,212.76	FAISMUN 23	272,212.76				-	-											-	272,212.76		TERMINADA				100%	100%
TOTALES		14 OBRAS		35,829,933.71		-				-	-											-	29,162,850.09	6,667,083.62						

PROF. RAMÓN SERGIO LUNA CORTÉS Presidente Municipal	LIC. MARCO ANTONIO URBÁN OLIVARES Secretario del Aytto.	MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA Tesorero	ING. HERIBERTO ARENAS MONTER Director de Obras Públicas
--	--	---	--

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
12	08	2024

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61º FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350º FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIS.; ART. 3º Y 4º FRACC. II, ART. 8º EN SUS FRACCI. II, V, XIX, XXIX, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal ENTIDAD FISCALIZABLE: **Municipio de Tultepec, México.** N° ENTIDAD FISCALIZABLE: **6** MES CORRESPONDIENTE: (1) **JUNIO DE 2024** Regresar principal

NUM. PROY.	CUENTA CONTABLE 1235 a 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235 a 1236) (6)	Nº ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 a 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LÍQUIDO NETO	SALDO EJERCICIO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 a 1236 a 1236) (12)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		
												2%	0.2%	0.5%	OTROS (8)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)		FIBRO (15)	FINANCE RO (16)
2	1235-190-108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SECUYA (CORRALITO 1), DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100.00	COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO EL ADOBERAS	3,708,979.58	FAISMUN 23	3,708,979.58					-												3,708,979.58						100%
3	1235-190-107	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NARANJALES, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100.00	COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	3,136,890.26	FAISMUN 23	3,136,890.26					-												3,136,890.26						100%
4	1235-190-105	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NARANJALES, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+200.00 UBICADO EN COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO EL ADOBERAS	398,837.53	FAISMUN 23	398,837.53					-												398,837.53						100%
10	1235-190-203	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA TORREÓN, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100.00	COLONIA OXTOC, LA CANTERA Y BARRIO SANTA ISABEL	2,967,902.51	FAISMUN 23	462,605.12					-												462,605.12	2,505,297.39	PROCESO			20%	16%
11	1235-190-111	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA ESMERALDA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100.00	COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	2,932,803.57	FAISMUN 23	2,978,543.98					-												2,978,543.98	45,740.41	TERMINADA				102%
12	1235-190-179	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE WYACALCO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100.00	COLONIA TRIGOTENCO Y LAS ADOBERAS	3,968,196.73	FAISMUN 23	3,968,263.65					-												3,968,263.65	933.08	TERMINADA			100%	100%
13	1235-190-109	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO A LA PROVIDENCIA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100.00	COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	2,772,084.33	FAISMUN 23	2,833,354.81					-												2,833,354.81	61,270.48	TERMINADA			100%	102%
15	1235-190-132	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DIEGO RIVERA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+172.00, UBICADA EN BARRIO SAN ANTONIO, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	ANTONIO, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	2,362,489.27	FAISMUN 23	2,362,489.27					-												2,362,489.27		TERMINADA			100%	100%
16	1235-190-200	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERA DE TOTOLTEPEC (HIGUERA), DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100.00	BARRIO SAN JUAN XOCOTLA Y TOTOLTEPEC (HIGUERA), DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100.00	2,956,644.25	FAISMUN 23	2,877,278.74					-												2,877,278.74	81,365.51	TERMINADA			100%	97%
17	1235-190-213	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED. 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA MENDOZA DE GUANAJUATO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100.00	PROCESAMIENTO DE UNIDAD HABITACIONAL	1,943,556.92	FAISMUN 23	1,943,556.92					-												1,943,556.92		TERMINADA			100%	100%
18	1235-190-217	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED. 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA MENDOZA DE GUANAJUATO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100.00	COLONIA EL MIRADOR	1,942,894.60	FAISMUN 23	1,942,894.60					-												1,942,894.60		TERMINADA			100%	100%
19	1235-190-031	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DIEGO RIVERA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+365.00, COLONIA LAS ADOBERAS.	ADDOBERAS, SAN MIGUEL OTLICLA, LA COLONIA LAS ADOBERAS	2,756,038.40	FAISMUN 23	914,873.07					-												914,873.07	1,841,165.33	PROCESO			40%	33%
20	1235-190-106	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CERRADA JASPE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+941.00, UBICADA EN COLONIA SAN ANTONIO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100.00	COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO, LA COLONIA SAN ANTONIO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100.00	3,707,403.00	FAISMUN 23	1,362,069.80					-												1,362,069.80	2,345,333.20	PROCESO			40%	37%
21	1235-190-103	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA 1RA CERRADA DE 1RO DE MAYO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+070.00, UBICADO EN COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	272,212.76	FAISMUN 23	272,212.76					-												272,212.76		TERMINADA			100%	100%
TOTALES 14 OBRAS				35,829,933.71																			29,162,850.09	6,667,083.62					

PROF. RAMÓN SERGIO LUNA CORTÉS
 Presidente Municipal

LIC. MARCO ANTONIO URBÁN OLIVARES
 Secretario del Ayto.

MTR. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA
 Tesero

ING. HERBERTO ARENAS MONTER
 Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
12	08	2024

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPOIS.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.