

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 108 TULTEPEC / FORTAMUN  
Año de Ejercicio 2023.  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 140,525,629.90 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
73237/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE 257 UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2023-09-13	2023-12-31	831,087.80	831,087.80	0.00	831,087.80	831,087.80	0.00	50 EQUIPO	257.00		4 MUNICIPIO	257	257	100	100.00
73238/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	CURSO DE ARMAMENTO Y TIRO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2023-09-04	2023-09-15	643,280.00	643,280.00	0.00	643,280.00	643,280.00	0.00	71 CURSOS	40.00		4 MUNICIPIO	40	110,000	100	100.00
73239/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	PAGO DE EXÁMENES TOXICO LÓGICOS A 94 ELEMENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2023-03-28	2023-03-31	70,876.00	70,876.00	0.00	70,876.00	70,876.00	0.00	20 ESTUDIO	94.00		4 MUNICIPIO	94	94	100	100.00
73240/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	PAGO DE EXÁMENES TOXICO LÓGICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2023-07-26	2023-07-31	22,620.00	22,620.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	20 ESTUDIO	43.00		4 MUNICIPIO	43	43	100	100.00
73241/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE 1 RADIO BASE DIGITAL MODELO NX-3720-HGK, VHF, DIGITAL Y DIGITAL DMR / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2023-05-16	2023-05-31	46,168.00	46,168.00	0.00	46,168.00	46,168.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	166,000	100	100.00
73242/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	MANTENIMIENTO AL REPETIDOR DE RADIO COMUNICACIÓN / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2023-05-16	2023-05-31	282,576.00	282,576.00	0.00	282,576.00	282,576.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	166,000	100	100.00
73243/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE 100 RADIOS DIGITALES PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / TULTEPEC	CONTRATO	2023-06-01	2023-07-31	1,190,248.16	1,190,248.16	0.00	1,190,248.16	1,190,248.16	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	100	166,000	100	100.00
73244/0008	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 1ERA CERRADA FELIPE ANGELES, BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO / BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO	CONTRATO	2023-11-07	2023-12-21	910,576.64	910,576.64	0.00	910,576.64	910,576.64	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	477	630	100	100.00
73245/0009	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 3ERA CERRADA FELIPE ANGELES, BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO / BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO	CONTRATO	2023-11-07	2023-12-21	771,609.75	771,609.75	0.00	771,609.75	771,609.75	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	700	740	100	100.00
73247/0010	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA RÍO PAPALOAPAN, BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO / BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO	CONTRATO	2023-11-07	2023-12-21	1,125,096.53	1,125,096.53	0.00	1,125,096.53	1,125,096.53	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	600	690	100	100.00
73251/0011	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COAHUILA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+070.00, COLONIA LA CANTERA / COLONIA LA CANTERA	CONTRATO	2023-07-26	2023-09-08	845,722.84	845,722.84	0.00	845,722.84	845,722.84	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	700	1,650	100	100.00

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 108 TULTEPEC / FORTAMUN  
Año de Ejercicio 2023.  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 140,525,629.90 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
73256/0012	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 2DA CERRADA DE 5 DE MAYO, DEL CADENAMIENTO 0+00 AL 0+098.50, BARRIO SAN MARTÍN / BARRIO DE SAN MARTIN	CONTRATO	2023-07-26	2023-09-08	1,056,790.29	1,056,790.29	0.00	1,056,790.29	1,056,790.29	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	887	1,400	100	100.00
73258/0013	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 1ERA CERRADA DE GALEANA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+043.30, BARRIO LA PIEDAD / TULTEPEC	CONTRATO	2023-08-02	2023-09-14	260,008.59	260,008.59	0.00	260,008.59	260,008.59	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	160	800	100	100.00
73259/0014	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LERDO DE TEJADA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+035.80 Y SECCIÓN B 0+000 AL 0+086.50, BARRIO SAN RAFAEL / BARRIO SAN RAFAEL	CONTRATO	2023-08-02	2023-09-14	1,006,538.77	1,006,538.77	0.00	1,006,538.77	1,006,538.77	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	734	2,400	100	100.00
73262/0015	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 3, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+315.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO EL ARENAL / EJIDO DE TEYAHUALCO	CONTRATO	2023-10-09	2023-11-17	3,023,198.64	3,023,198.64	0.00	3,023,198.64	3,023,198.64	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	1,890	1,400	100	100.00
73264/0016	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	012 BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CERRADA SAN JUAN, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+255.40, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO / EJIDO DE TEYAHUALCO	CONTRATO	2023-10-11	2023-11-17	716,296.30	716,296.30	0.00	716,296.30	716,296.30	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	945	630	100	100.00
73265/0017	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	012 BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CERRADA SAN JOSÉ, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+238.10, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO / EJIDO DE TEYAHUALCO	CONTRATO	2023-10-11	2023-11-17	770,238.48	770,238.48	0.00	770,238.48	770,238.48	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	881	630	100	100.00
73272/0018	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA FRESNOS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+211.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO / EJIDO DE TEYAHUALCO	CONTRATO	2023-10-11	2023-11-24	1,105,424.65	1,105,424.65	0.00	1,105,424.65	1,105,424.65	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	1,688	1,200	100	100.00
73274/0019	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATAMOROS Y CERRADA FRANCISCO ZARCO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+138.00, BARRIO JAJALPA TEYAHUALCO / BARRIO JAJALPA	CONTRATO	2023-12-11	2023-12-29	1,143,300.45	1,143,300.45	0.00	1,143,300.45	1,143,300.45	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	609	680	100	100.00
73276/0020	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO SAN PABLO ORIENTE, DEL TRAMO DE LA CALLE 6 A LA CALLE 2, FRACCIONAMIENTO UNIDAD C.T.M. SAN PABLO / UNIDAD C.T.M. SAN PABLO	ADMINISTRACION	2023-02-20	2023-06-02	3,842,219.96	3,842,219.96	0.00	3,842,219.96	3,842,219.96	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	3,857	18,000	100	100.00

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 108 TULTEPEC / FORTAMUN  
Año de Ejercicio 2023.  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 140,525,629.90 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
73280/0021	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	063 PLAZAS CIVICAS	ADECUACIÓN DEL 1ER CUADRO DEL CENTRO, CALLE MORELOS, COL. CENTRO / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2023-06-26	2023-09-11	268,422.18	268,422.18	0.00	268,422.18	268,422.18	0.00	02 METRO CUADRO	1.00		2 COLONIA	667	30,000	100	100.00
73282/0022	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE URAPAN, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+086.10, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO / EJIDO DE TEYAHUALCO	CONTRATO	2023-10-11	2023-11-24	1,387,432.77	1,387,432.77	0.00	1,387,432.77	1,387,432.77	0.00	02 METRO CUADRO	1.00		2 COLONIA	689	730	100	100.00
73283/0023	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-08-15	2023-12-20	14,602,284.07	14,602,284.07	0.00	14,602,284.07	14,602,284.07	0.00	80 ELEMENTO	1.00		4 MUNICIPIO	257	166,000	100	100.00
73284/0024	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2023-02-20	2023-12-22	8,697,473.41	8,697,473.41	0.00	8,697,473.41	8,697,473.41	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	30	166,000	100	100.00
73288/0025	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2023-02-20	2023-12-15	45,276,814.47	45,276,814.47	0.00	45,276,814.47	45,276,814.47	0.00	81 PAGO	20.00		4 MUNICIPIO	20	166,000	100	100.00
73289/0026	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE AGUA EN BLOQUE, CONSUMO DE LOS POZOS Y SERVICIOS DE DESCARGAS / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2023-02-20	2023-12-30	50,629,325.15	50,629,325.15	0.00	50,629,325.15	50,629,325.15	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	12	166,000	100	100.00
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 26</b>									<b>TOTAL</b>	<b>140,525,629.90</b>	<b>140,525,629.90</b>	<b>0.00</b>	<b>140,525,629.90</b>	<b>140,525,629.90</b>	<b>0.00</b>							<b>2600</b>

<b>Complementarios: 0</b>	<b>Directa: 0</b>
---------------------------	-------------------

PROFESOR RAMÓN  
SERGIO LUNA CORTÉS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

MTRO. ALFONSO  
MARTÍNEZ ORIHUELA  
TESORERO MUNICIPAL

ING. HERIBERTO ARENAS  
MONTER  
DIRECTOR DE OBRAS  
PUBLICAS

LIC. HELSHA IRAIS CEJA  
CAÑAS  
CONTRALOR INTERNO  
MUNICIPAL