

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-182-001	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO		MUNICIPIO	09/05/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	6,299,299.02
1235-182-002	PROYECTOS Y DICTAMENES ESTRUCTURALES PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN EL MUNICIPIO		MUNICIPIO	13/06/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	493,761.90
1235-182-003	REMOZAMIENTO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TERRENOS, PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO		MUNICIPIO	25/07/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	613,671.64
1235-182-004	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO		MUNICIPIO	14/02/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	331,971.60
1235-182-006	MANTENIMIENTO DE COLADERAS, BROCALES, BOCA DE TORMENTA, REGISTROS Y REJILLAS METÁLICAS EN EL MUNICIPIO		MUNICIPIO	14/02/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	277,938.29
1235-182-007	PROGRAMA DE REZAGO SOCIAL DE APOYO Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DENTRO DEL MUNICIPIO		MUNICIPIO	14/02/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	37,234.86
1235-182-009	REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL DEPORTIVO EL CENTENARIO, CIRCUITO SAN PABLO CALLE 15 UNIDAD ESQ. SAN PABLO C.T.M., FRACCIONAMIENTO UNIDAD C.T.M. SAN PABLO.		FRACCIONAMIENTO UNIDAD C.T.M. SAN PABLO	14/03/2022	30/07/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	455,262.56
1235-182-010	CONSTRUCCIÓN DE TORRES DE VIGILANCIA EN LOS TERRENOS DE LA FERIA DE MARZO, AV. SAN ANTONIO, BO. SAN ANTONIO XAHUENTO		BO. SAN ANTONIO XAHUENTO	28/02/2022	12/03/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	37,669.45
1235-182-011	REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL DEPORTIVO EL DORADO, AV. TOLUCA NO. 2, FRACCIONAMIENTO EL DORADO		FRACCIONAMIENTO EL DORADO	18/04/2022	21/05/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	134,386.33
1235-182-012	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE ANGELES, CALLE GUARDARRAYA, BO. SAN ANTONIO XAHUENTO		BO. SAN ANTONIO XAHUENTO	14/03/2022	13/08/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	823,476.26

llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios

Total (13) 9,504,671.91



**Cuenta Pública 2022**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: TULTEPEC

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-182-013	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y MÓDULO DE ESCALERA EN LA ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCÓYOTL, CALLE FRANCISO JAVIER MINA, BO. SAN RAFAEL		BO. SAN RAFAEL	28/03/2022	09/07/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	1,979,200.94
1235-182-014	REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL DEPORTIVO EMIQUÍ, CALLE MIRTO NO. 15, COL. JARDINES DE SANTA CRUZ		COL. JARDINES DE SANTA CRUZ	21/03/2022	30/07/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	218,836.12
1235-182-015	REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL DEPORTIVO SAN JUAN, CALLE FRANCISCO I. MADERO 105, BO. SAN JUAN		BO. SAN JUAN	21/03/2022	25/06/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	60,064.19
1235-182-016	REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL DEPORTIVO ORIENTE, AV. REFORMA, BO. DE GUADALUPE		BO. DE GUADALUPE	14/03/2022	11/06/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	552,324.10
1235-182-017	PINTURA DE BANDA PERIMETRAL EN CENTRO HISTÓRICO Y MONUMENTOS DEL MUNICIPIO		MUNICIPIO	21/03/2022	07/05/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	109,286.82
1235-182-019	BACHEO Y CONEXIONES DE DRENAJE DENTRO DEL MUNICIPIO DE TULTEPEC		MUNICIPIO	28/03/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	2,029,215.67
1235-182-021	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO		MUNICIPIO	25/04/2022	01/10/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	726,871.70
1235-182-022	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA CIVICA EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, BO. SAN ANTONIO XAHUENTO		BO. SAN ANTONIO XAHUENTO	09/05/2022	17/09/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	2,489,817.70
1235-182-042	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CERRADAS TEYAHUALCO, TOLNAHUAC, TEPOZTLAN Y TULTEPEC, UBICADA EN COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO	MTU/DOP/COP-004/IR/RP/2022	COL. EJIDOS DE TEYAHUALCO	20/06/2022	18/08/2022	CONTRATO		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	863,573.43
1235-182-046	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETRO HIDRÁULICO DE LA AV. S. TRAMO CIRCUITO SAN PABLO ORIENTE Y CIRCUITO SAN PABLO PONIENTE, FRACCIONAMIENTO SAN PABLO C.T.M.		FRACCIONAMIENTO UNIDAD C.T.M. SAN PABLO	20/06/2022	27/08/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	3,041,181.24

llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios

Total (13) **12,070,371.91**  
 ACUMULADO HOJA ANTERIOR: **21,575,043.82**



**Cuenta Pública 2022**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: TULTEPEC

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-182-047	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CALICANTO, UBICADA EN EL BARRIO SAN MARTÍN	MTU/DOP/COP-001/IR/RP/2022	BO. SAN MARTÍN	20/06/2022	18/08/2022	CONTRATO		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	2,184,291.32
1235-182-048	TERMINACIÓN DE LA ESTADIA TEMPORAL, AV. 2 DE MARZO, COL. EL QUEMADO		COL. EL QUEMADO	06/06/2022	25/06/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	55,313.31
1235-182-049	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 31, CALLE CHCHIPILCO S/N, BO. SAN ANTONIO XAHUENTO		BO. SAN ANTONIO XAHUENTO	20/06/2022	29/10/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	426,038.91
1235-182-050	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA JEFATURA DE IMAGEN URBANA, BO. EL CARMEN		BO. EL CARMEN	20/06/2022	26/11/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	72,316.50
1235-182-051	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LOS PARAJES ENTRE CALLE ARANDAS Y CALLE TABIQUERA, UBICADA EN LA COLONIA TRIGOTENCO	MTU/DOP/COP-002/IR/RP/2022	COL. TRIGOTENCO	20/06/2022	18/08/2022	CONTRATO		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	2,796,009.61
1235-182-052	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CERRADA RESURRECCIÓN Y CALLE SANTA RITA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+067.00, UBICADA EN LA COLONIA SANTA RITA	MTU/DOP/COP-003/IR/RP/2022	COL. SANTA RITA	20/06/2022	18/08/2022	CONTRATO		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	1,059,042.79
1235-182-053	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA CHAMAPA, COL. SAN PABLO OTLICA		COL. SAN PABLO OTLICA	13/06/2022	20/08/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	436,194.53
1235-182-054	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA MANUEL GONZÁLEZ CAMARENA, UBICADA EN LA COLONIA SAN PABLITO	MTU/DOP/COP-005/IR/RP/2022	COL. SAN PABLITO	20/06/2022	18/08/2022	CONTRATO		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	967,767.17
1234-182-055	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA GLORIETA PLAZA TULTEPEC, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL DE TULTEPEC		FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL DE TULTEPEC	20/06/2022	01/10/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	4,445,440.71
1235-182-056	AFECTACIÓN SRA. MARÍA DE LA LUZ CLOTILDE CORTÉS SILVA, AV. PARAJES S/N, COL. TRIGOTENCO		COL. TRIGOTENCO	30/05/2022	30/07/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	35,793.04
1235-182-058	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, CALLE LAGO DE GUADALUPE, COL. LA PROVIDENCIA		COL. LA PROVIDENCIA	06/06/2022	23/07/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	120,829.01

llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios

Total (13)	12,599,036.90
ACUMULADO HOJA ANTERIOR:	34,174,080.72



**Cuenta Pública 2022**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: TULTEPEC

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-182-059	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA SÉPTIMA CERRADA CHAMAPA, COL. SAN PABLO OTLICA		COL. SAN PABLO OTLICA	27/06/2022	27/08/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	527,795.98
1235-182-061	DESASOLVE DE ZANJAS Y CANALES EN LA PROVIDENCIA, COL. LA PROVIDENCIA		COL. LA PROVIDENCIA	27/06/2022	09/07/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	17,817.30
1235-182-062	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN PLANTA ALTA EN LA ESCUELA PRIMARIA MEZAHUALCOYOTL, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, BO. SAN RAFAEL		BO. SAN RAFAEL	18/07/2022	29/10/2022	CONTRATO		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	745,957.03
1235-182-063	REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL NIÑO HÉROES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, BO. SAN MARTÍN		BO. SAN MARTÍN	04/07/2022	19/11/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	940,026.30
1235-182-064	REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE LA UNIDAD C.T.M., AV. 6, FRACCIONAMIENTO UNIDAD HABITACIONAL SAN PABLO C.T.M.		FRACCIONAMIENTO UNIDAD HABITACIONAL SAN PABLO C.T.M.	25/07/2022	22/10/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	883,054.73
1235-182-065	CONSTRUCCIÓN DE SALAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO, COL. 10 DE JUNIO		COL. 10 DE JUNIO	11/07/2022	28/01/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		90%	85%	110101	RECURSOS PROPIOS	6,668,313.31
1235-182-066	REHABILITACIÓN DE LA CONCHA ACÚSTICA DE TEYAHUALCO, CALLE JUSTO SIERRA, BO. TLALMIMINOLPAN		BO. TLALMIMINOLPAN	11/07/2022	22/10/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	369,036.45
1235-182-065	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN FRACCIONAMIENTO LA ANTIGUA AV. LA MITRA, FRACCIONAMIENTO LA ANTIGUA		FRACCIONAMIENTO LA ANTIGUA	08/08/2022	24/09/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	29,367.79
1235-182-086	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA CHIMALPOPOCA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+0134, BO. SAN ANTONIO XAHUENTO		BO. SAN ANTONIO XAHUENTO	29/08/2022	28/01/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		90%	80%	110101	RECURSOS PROPIOS	966,007.98
1235-182-087	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LIRIOS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+371.30, COL. TEPETLIXCO		COL. TEPETLIXCO	03/10/2022	04/02/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		90%	90%	110101	RECURSOS PROPIOS	2,592,926.97
1235-182-088	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2DA CERRADA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+167, BARRIO SAN JUAN	MTU-DOP/IRP-AD/CONTRATO-006-2022	BO. SAN JUAN	12/09/2022	16/10/2022	CONTRATO		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	381,897.74

llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios

Total (13) **14,122,201.58**  
 ACUMULADO HOJA ANTERIOR: **48,296,282.30**

**Cuenta Pública 2022**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: TULTEPEC

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-182-089	PAVIMENTACIÓN CIRCUITO HACIENDA REAL DE TULTEPEC, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+295, FRACCIONAMIENTO REAL DE TULTEPEC		FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL DE TULTEPEC	06/10/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	3,323,152.46
1235-182-095	TERMINACIÓN Y ACABADOS DE LA CONCHA ACÚSTICA, PLAZA HIDALGO, COL. CENTRO		COL. CENTRO	12/09/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	1,481,364.06
1235-182-097	AFECTACIÓN SRA. MARÍA ELENA SANTIAGO CAMACHO, 2DA CERRADA DE BUGAMBILIAS, COL. LA CANTERA		COL. LA CANTERA	12/09/2022	26/11/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	63,448.49
1235-182-098	AFECTACIÓN SRA. NANCY YURIDIA SÁNCHEZ, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COL. CENTRO		COL. CENTRO	15/08/2022	19/11/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	253,683.01
1235-182-101	REMODELACIÓN DE PASILLOS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PANTEÓN MUNICIPAL, CALLE VICENTE GUERRERO, BO. SAN MARTÍN		BO. SAN MARTÍN	03/10/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	95%	110101	RECURSOS PROPIOS	2,554,466.81
1235-182-102	INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN EL PANTEÓN MUNICIPAL, CALLE VICENTE GUERRERO, BO. SAN MARTÍN		BO. SAN MARTÍN	03/10/2022	05/11/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	122,100.00
1235-182-104	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA ESTIC NO. 53, AV. 2 DE MARZO, COL. EL QUEMADO		COL. EL QUEMADO	12/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	251,670.77
1235-182-167	PINTURA Y APLANADOS EN BANDA PERMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA TELPOCHCALLI, BO. EL CARMEN		BO. EL CARMEN	12/12/2022	04/02/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		80%	80%	110101	RECURSOS PROPIOS	51,555.15
1235-182-168	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA LAURA MÉNDEZ DE CUENCA, CALLE TLALTEQUITE, COL. EL MIRADOR		COL. EL MIRADOR	05/12/2022	28/01/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		90%	95%	110101	RECURSOS PROPIOS	92,706.85
1235-182-169	ILUMINACIÓN DE LA PLAZA HIDALGO, COL. CENTRO		COL. CENTRO	05/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	278,032.35

llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios

Total (13) **8,472,179.95**  
ACUMULADO HOJA ANTERIOR: **56,768,462.25**

**Cuenta Pública 2022**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: TULTEPEC

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-183-023	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA LIRIOS, COL. TEPETLIXCO		COL. TEPETLIXCO	15/08/2022	27/08/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	44,877.12
1235-183-024	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA OLMO, COL. LA CANTERA		COL. LA CANTERA	05/09/2022	24/09/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	106,890.90
1235-183-025	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA MALVÓN, COL. LA CANTERA		COL. LA CANTERA	29/08/2022	10/09/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	100,609.97
1235-183-026	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA PROLONGACIÓN MANZANOS, COL. LA PALMA		COL. LA PALMA	01/08/2022	10/09/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	207,427.90
1235-183-027	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRAMBUESA, COL. LA PALMA		COL. LA PALMA	08/08/2022	13/08/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	35,136.60
1235-183-028	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA ORIENTE 103, COL. LOMAS DE TULTEPEC		COL. LOMAS DE TULTEPEC	22/08/2022	03/09/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	98,131.23
1235-183-029	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA HONORATO DE BALZAC, COL. AMADO NERVO		COL. AMADO NERVO	29/08/2022	17/09/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	62,012.30
1235-183-030	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CHICHONAL, BO. SAN ANTONIO XAHUENTO		BO. SAN ANTONIO XAHUENTO	29/08/2022	03/09/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	47,099.43
1235-183-031	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CRISOFORO CABALLERO, PARAJE XAHUENTO		PARAJE XAHUENTO	08/08/2022	27/08/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	163,330.47
1235-183-033	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA RUFINO TAMAYO, DAVID ALFARO SIQUEIROS Y AV. SAN ANTONIO, PARAJE XAHUENTO		PARAJE XAHUENTO	15/08/2022	10/09/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	344,804.43

llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios

Total (13) 1,210,320.35  
ACUMULADO HOJA ANTERIOR: 57,978,782.60

**Cuenta Pública 2022**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: TULTEPEC

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Clave	Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %		Concepto	Importe
1235-183-034	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA BAMBÚ, COL. EJIDOS DE TEYAHUALCO		COL.EJIDOS DE TEYAHUALCO	19/12/2022	24/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		40%	22%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	31,476.87
1235-183-035	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA CARRIZO, COL. EJIDOS DE TEYAHUALCO		COL.EJIDOS DE TEYAHUALCO	19/12/2022	24/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		40%	26%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	30,070.91
1235-183-036	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA CEREZO, COL. EJIDOS DE TEYAHUALCO		COL.EJIDOS DE TEYAHUALCO	19/12/2022	24/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		40%	25%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	28,977.39
1235-183-037	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA ARRAYAN, COL. EJIDOS DE TEYAHUALCO		COL.EJIDOS DE TEYAHUALCO	19/12/2022	21/01/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		30%	17%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	67,842.62
1235-183-038	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NUEVA CREACIÓN Y CERRADA NUEVA CREACIÓN PONIENTE, COL. EMIQUÍA		COL. EMIQUÍA	15/08/2022	03/09/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	168,163.38
1235-183-039	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA HUEYOTTLA, COL. SAN PABLO OTLICA		COL. SAN PABLO OTLICA	01/08/2022	27/08/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	146,330.33
1235-183-070	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA CENZONTLE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+055.45, COL. SAN MARCOS		COL. SAN MARCOS	17/10/2022	11/03/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		50%	37%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	345,160.45
1235-183-072	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 1ERA CERRADA DE AGUSTIN DE TURBIDE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+056.80, BO. SAN RAFAEL		BO. SAN RAFAEL	07/11/2022	28/01/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		50%	52%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	274,933.92
1235-183-073	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUANA DE ASBAJE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+124, BO. SAN RAFAEL		BO. SAN RAFAEL	17/10/2022	24/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	1,180,286.98
1235-183-074	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 1ERA CERRADA PINO SUÁREZ, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+084.90, BO. SAN RAFAEL		BO. SAN RAFAEL	17/10/2022	11/02/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		50%	46%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	290,761.13

llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios

Total (13) 2,564,003.98

ACUMULADO HOJA ANTERIOR: 60,542,786.58


Entidad Municipal: TULTEPEC

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-183-075	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 2DA CERRADA PINO SUÁREZ, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+064.70, BO. SAN RAFAEL		BO. SAN RAFAEL	17/10/2022	11/02/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		50%	47%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	295,456.78
1235-183-077	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA MILAGROS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+156.90, COL. SANTA RITA		COL. SANTA RITA	03/10/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		80%	78%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	1,308,422.81
1235-183-078	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LUCIO CABAÑAS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+140, BO. JAJALPA		BO. TLALMINOLPAN	21/11/2022	28/01/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	1,283,122.73
1235-183-079	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MUNICIPIO LIBRE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+267.10, BO. TLALMINOLPAN		COL. SAN MIGUEL OTLICA	26/09/2022	10/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		90%	92%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	2,360,226.68
1235-183-080	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REPÚBLICA DOMINICANA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+036, COL. SAN MIGUEL OTLICA		COL. SAN MIGUEL OTLICA	05/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	162,927.51
1235-183-081	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REPÚBLICA CHILE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+036, COL. SAN MIGUEL OTLICA		COL. SAN MIGUEL OTLICA	05/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	139,673.97
1235-183-082	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE DIÁMETRO DE LA CALLE JUANA DE ASBAJE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+040.80, BO. SAN RAFAEL		BO. SAN RAFAEL	17/10/2022	26/11/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	100,072.27
1235-183-083	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE DIÁMETRO DE LA CALLE LUCIO CABAÑAS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+048, BO. JAJALPA		BO. JAJALPA	14/11/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	16,075.28
1235-183-084	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE DIÁMETRO DE LA CERRADA MILAGROS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100.35, COL. SANTA RITA		COL. SANTA RITA	10/10/2022	19/11/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	174,499.50
1235-183-151	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA TELPOCHCALLI DE MEDIDA 20X30, BO. EL CARMEN		BO. EL CARMEN	19/12/2022	04/02/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		70%	67%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	377,303.93

llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios

Total (13) **6,217,781.46**  
 ACUMULADO HOJA ANTERIOR: **66,760,568.04**






Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-183-152	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN LA ESCUELA SECUNDARIA PABLO OLATARI DE MEDIDA 20X30, PARQUE GLADIOLAS, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL DE TULTEPEC		FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL DE TULTEPEC	26/12/2022	25/03/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		40%	41%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	232,382.81
1235-183-153	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO DE MEDIDA 20X30, FRACCIONAMIENTO PASEOS DE TULTEPEC II		FRACCIONAMIENTO PASEOS DE TULTEPEC II	12/12/2022	11/02/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		70%	67%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	373,137.54
1235-183-154	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET DE MEDIDA 20X30, FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL JARDÍN II		FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL JARDÍN II	26/12/2022	11/02/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		50%	51%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	288,109.00
1235-183-155	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN DE MEDIDA 20X30, FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL JARDÍN II		FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL JARDÍN II	09/01/2023	25/03/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		40%	43%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	242,297.11
1235-183-156	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE MEDIDA 20X30, FRACCIONAMIENTO ARCOS DE TULTEPEC		FRACCIONAMIENTO ARCOS DE TULTEPEC	16/01/2023	25/03/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		40%	36%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	203,505.57
1235-183-162	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAURO VILLAR, COL. EL MIRADOR		COL. EL MIRADOR	19/12/2022	11/02/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		70%	70%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	343,778.00
1235-183-164	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCÓYOTL, COL. SAN PABLO OTLICA		COL. SAN PABLO OTLICA	09/01/2023	25/03/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		50%	50%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	231,290.26
1235-183-166	AMPLIACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 53 VICENTE SUÁREZ, AV. 2 DE MARZO, COL. EL QUEMADO		COL. EL QUEMADO	23/01/2023	25/03/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		20%	19%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	106,132.89
1235-184-094	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO		MUNICIPIO	05/09/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	250102	FORTAMUN	1,789,763.68
1235-184-129	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CIRCUITO SAN PABLO U. H. C.T.M. DEL CADENAMIENTO D-000 AL D-468.20 Y RETORNO, FRACCIONAMIENTO UNIDAD C.T.M. SAN PABLO		FRACCIONAMIENTO UNIDAD C.T.M. SAN PABLO	21/11/2022	22/01/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		70%	64%	250102	FORTAMUN	3,105,227.88

llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios

Total (13) **6,915,624.74**  
 ACUMULADO HOJA ANTERIOR: **73,676,192.78**



Entidad Municipal: TULTEPEC

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-184-130	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 12 CONTINUACIÓN CALLE JAZMIN DE CIRCUITO SAN PABLO PONIENTE A HACIENDA DE LAS ROSAS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+125.00, FRACCIONAMIENTO UNIDAD C.T.M. SAN PABLO		FRACCIONAMIENTO UNIDAD C.T.M. SAN PABLO	21/11/2022	22/01/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		90%	100%	250102	FORTAMUN	1,254,389.05
1235-185-144	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TUCÁN, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+102.30, UBICADA EN BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO	MTU/DOP/COP-013/IR/FEFOM/2022	BO. SAN ANTONIO XAHUENTO	29/11/2022	28/12/2022	CONTRATO		100%	100%	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	986,457.26
1235-185-146	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PAVORREAL, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+101.70, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JADE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+068.50 Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE AMBAR, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+212.30, UBICADA EN BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO Y COLONIA LA JOYA	MTU/DOP/COP-015/IR/FEFOM/2022	BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO Y COLONIA LA JOYA	29/11/2022	28/12/2022	CONTRATO		100%	100%	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,607,119.89
1235-185-140	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y ENTUBAMIENTO DE ZANJA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+300 DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CACTUS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+144.25, CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MACARENA CIFUENTES, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+067 Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+015, UBICADA EN LAS COLONIAS SAN PABLO OTLICA Y SAN MARCOS Y BARRIOS	MTU/DOP/COP-012/IR/FEFOM/2022	COLONIAS SAN PABLO OTLICA Y SAN MARCOS Y BARRIOS JAJALPA Y SAN RAFAEL	29/11/2022	28/12/2022	CONTRATO		100%	100%	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,628,151.43

llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios

Total (13) 7,476,117.63

ACUMULADO HOJA ANTERIOR: 81,152,310.41

Entidad Municipal: TULTEPEC

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-185-139	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMBAR, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+212.30, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA AMBAR, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+037, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERLA ORIENTE TRAMO 2, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+027.60, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERLA ORIENTE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+047.60, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CIRCONIA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+129 Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RUBÍ, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+110, UBICADA EN LAS COLONIAS LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FAISÁN, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+102.70, UBICADA EN BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO	MTU/DOP/COP-011/IR/FEFOM/2022	COLONIAS LA JOYA Y VILLA ESMERALDA	29/11/2022	28/12/2022	CONTRATO		100%	100%	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,024,773.72
1235-185-145	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL, AV. ESTADO DE MÉXICO, CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES CONSISTENTES EN CUARTOS DORMITORIOS, OFICINAS, SANITARIOS CON REGADERAS, SALA DE DESCANSO EN PLANTA ALTA DE PROTECCIÓN CIVIL, CREACIÓN DE SALA DE JUICIOS ORALES, EN PLANTA BAJA EN EL C-5, AV. 2 DE MARZO, REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA ARCHIVO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, AV. 2 DE MARZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS DE TECNOLOGÍA LED, PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS LA PALMA, SAN MARCOS, OXTOC, SAN MIGUEL OTLILCA Y BARRIO SANTA ISABEL, UBICADA EN COLONIA EL QUEMADO, LA PALMA, SAN MARCOS, OXTOC, SAN MIGUEL OTLILCA	MTU/DOP/COP-014/IR/FEFOM/2022	BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO	29/11/2022	28/12/2022	CONTRATO		100%	100%	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,008,051.55
1235-185-132	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA 2 CARRERAS EN LA UNIVERSIDAD BICENTENARIO, FRACCIONAMIENTO PASEOS DE TULTEPEC II	MTU/DOP/COP-010/IR/FEFOM/2022	COLONIA EL QUEMADO, LA PALMA, SAN MARCOS, OXTOC, SAN MIGUEL OTLILCA Y BARRIO SANTA ISABEL	29/11/2022	28/12/2022	CONTRATO		100%	100%	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,867,537.06
1235-186-170	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA 2 CARRERAS EN LA UNIVERSIDAD BICENTENARIO, FRACCIONAMIENTO PASEOS DE TULTEPEC II		FRACCIONAMIENTO PASEOS DE TULTEPEC II	19/12/2022	29/04/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		5%	58%	250218	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO	5,853,302.00

llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios

Total (13) 13,753,664.33  
ACUMULADO HOJA ANTERIOR: 94,905,974.74

Entidad Municipal: TULTEPEC

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-182-057	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, CALLE JARDIN DE LAS HUERTAS, FRACCIONAMIENTO HACIENDA JARDIN I		FRACCIONAMIENTO HACIENDA JARDIN I	06/06/2022	03/09/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	48,301.79
1235-182-165	REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 53 VICENTE SUÁREZ, AV. 2 DE MARZO, COL. EL QUEMADO		COL. EL QUEMADO	05/12/2022	28/01/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		80%	77%	110101	RECURSOS PROPIOS	354,642.01
1235-182-131	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA SECUNDARIA PABLO LATAPI, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL DE TULTEPEC		FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL DE TULTEPEC	07/11/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		10%	8%	110101	RECURSOS PROPIOS	5,516.64
1235-182-171	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL MUSEO DEL MANUT, AV. MORELOS, BO. SAN RAFAEL		BO. SAN RAFAEL	28/11/2022	04/02/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		20%	14%	110101	RECURSOS PROPIOS	91,243.95
1235-182-172	REHABILITACIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, ZDA CERRADA DE GALEANA, BO. LA PIEDAD		BO. LA PIEDAD	26/12/2022	29/01/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		10%	4%	110101	RECURSOS PROPIOS	10,920.52
1235-182-173	AFECTACIÓN SR. RICARDO URIEL RAMÍREZ NIETO, AV. TOLUCA ESQ. MUNICIPIO LIBRE, BO. JAJALPA		BO. JAJALPA	31/10/2022	24/02/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		20%	14%	110101	RECURSOS PROPIOS	25,291.12
1235-183-071	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZDA CERRADA DE GALEANA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+061.50, BO. LA PIEDAD		BO. LA PIEDAD	19/12/2022	11/02/2023	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		10%	12%	250101	RAMO 33 (F.I.S.M.D.F.)	39,233.49
008 - MTU/DOP/RP/MA/01/2022	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, AV. 2 DE MARZO, COL. EL QUEMADO		COL. EL QUEMADO	15/03/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	14,232.51
018 - MTU/DOP/RP/MA/02/2022	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL FRACCIONAMIENTO C.T.M., FRACCIONAMIENTO UNIDAD C.T.M. SAN PABLO		FRACCIONAMIENTO UNIDAD C.T.M. SAN PABLO	05/04/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	1,644,830.19
020 - MTU/DOP/RP/MA/03/2022	MANTENIMIENTO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PLAZA HIDALGO NO. 1, COL. CENTRO		COL. CENTRO	15/03/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	267,907.27

llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios

Total (13) **2,502,119.49**  
ACUMULADO HOJA ANTERIOR: **97,408,094.23**

**Cuenta Pública 2022**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: TULTEPEC

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)


Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
060 - MTU/DOP/RP/MA/04/2022	MANTENIMIENTO DE LA CONCHA ACÚSTICA, CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. 10 DE JUNIO		COL. 10 DE JUNIO	06/8/2022	31/12/22	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	22,920.56
068 - MTU/DOP/RP/MA/05/2022	MANTENIMIENTO POR ASEGURAMIENTO DE CASAS Y NEGOCIOS EN RESGUARDO POR LA PROCURADURÍA DENTRO DEL MUNICIPIO		MUNICIPIO	01/8/2022	31/12/22	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	3,778.60
069 - MTU/DOP/RP/MA/06/2022	MANTENIMIENTO AL TANQUE ELEVADO DE LA ANTIGUA, FRACCIONAMIENTO LA ANTIGUA		FRACCIONAMIENTO LA ANTIGUA	01/8/2022	31/12/22	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	58,799.67
091 - MTU/DOP/RP/MA/07/2022	MANTENIMIENTO DE MALLA CICLÓNICA CALLE ACUEDUCTO DE LAS ROSAS, FRACCIONAMIENTO UNIDAD HABITACIONAL ARCOS DE TULTEPEC		FRACCIONAMIENTO UNIDAD HABITACIONAL ARCOS DE TULTEPEC	01/8/2022	31/12/22	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	44,976.15
092 - MTU/DOP/RP/MA/08/2022	MANTENIMIENTO AL ANEXO A LA PRESIDENCIA, CALLE MARIANO ESCOBEDO S/N, BO. EL CARMEN		BO. EL CARMEN	01/8/2022	31/12/22	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	1,945.83
093 - MTU/DOP/RP/MA/09/2022	MANTENIMIENTO DE LA CLÍNICA DIF 10 DE JUNIO, COL. 10 DE JUNIO		COL. 10 DE JUNIO	01/8/2022	31/12/22	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	35,478.55
096 - MTU/DOP/RP/MA/10/2022	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA TELESECUNDARIA PENSADOR MEXICANO, CALLE 1° DE MAYO, BO. SAN ANTONIO XAHUENTO		BO. SAN ANTONIO XAHUENTO	01/8/2022	31/12/22	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	6,499.17
099 - MTU/DOP/RP/MA/11/2022	MANTENIMIENTO DE LA CLÍNICA DIF CANTER, CALLE BUGAMBILIAS, COL. LA CANTERA		COL. LA CANTERA	01/8/2022	31/12/22	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	131,408.18
<b>Total (13)</b>											<b>305,806.71</b>	
<b>ACUMULADO HOJA ANTERIOR:</b>											<b>97,713,900.94</b>	

llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PROF. RAMÓN SERGIO LUNA CORTÉS  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. MARCO ANTONIO URBÁN OLIVARES  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



C. P. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA  
TESORERO MUNICIPAL



ING. FREDERICO ARENAS MONTER  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

