

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN:	OBRAS PÚBLICAS
No. OFICIO:	DOP/11/0654/2022
ASUNTO:	EL QUE SE INDICA
FECHA:	04 de noviembre de 2022

ROBERTO INDA GONZÁLEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
PRESENTE:

ATENCIÓN: LIC YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE LA
SUBSECRETARÍA PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Por este conducto le envío un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo me dirijo a usted para hacerle llegar el reporte financiero correspondiente al mes de **Agosto** del Ejercicio Fiscal **2022** del Fondo de Infraestructura Social Municipal (**FISMDF**) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FORTAMUNDF**).

Se hace entrega de la información para su revisión y actualización, dentro del departamento que usted dignamente tiene a su cargo.

Sin más por el momento y sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano la atención que sirva al presente, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario al respecto.

ATENTAMENTE



ING. HERIBERTO ARENAS MONTER
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.c.p. LIC. HELSHA IRAÍS CEJA CAÑAS. -
C. P. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA. -
ARCHIVO

Contralora Municipal de Tultepec
Tesorero Municipal



MUNICIPIO: 108 TULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 32,873,273.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fac. Ini. Pro.	Fac. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances		
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
56334/000179121	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA LIRIOS, COLONIA TEPETLIXCO / COLONIA TEPETLIXCO	ADMINISTRACION	2022-06-06	2022-07-23	138,140.77	138,140.77	0.00	23,342.30	23,342.30	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	60	380	17	16.90
56335/000285256	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA ORIENTE 103, COLONIA LOMAS DE TULTEPEC / COLONIA LOMAS	ADMINISTRACION	2022-06-13	2022-07-23	74,233.61	74,233.61	0.00	58,133.29	58,133.29	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	35	230	78	78.31
56343/000385517	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA HONORATO DE BALZAC, COLONIA AMADO NERVO / COLONIA AMADO NERVO	ADMINISTRACION	2022-05-30	2022-06-25	203,337.68	203,337.68	0.00	37,655.79	37,655.79	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	83	263	20	18.52
56345/000485563	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE NUEVA CREACION Y CERRADA NUEVA CREACION PONIENTE, COLONIA EMIGUIA / COLONIA EMIGUIA	ADMINISTRACION	2022-06-13	2022-07-30	394,029.09	394,029.09	0.00	130,360.59	130,360.59	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	146	440	35	33.08
56347/000586030	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA OLIVOS, COLONIA LA CANTERA / COLONIA LA CANTERA	ADMINISTRACION	2022-06-06	2022-07-09	106,312.53	106,312.53	0.00	18,999.23	18,999.23	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	28	245	18	17.87
56349/000687201	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA MALVON, COLONIA LA CANTERA / COLONIA LA CANTERA	ADMINISTRACION	2022-06-13	2022-07-30	99,740.04	99,740.04	0.00	42,596.09	42,596.09	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	70	208	43	42.71
56350/000787559	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRAMBUESA, COLONIA LA PALMA / COLONIA LA PALMA	ADMINISTRACION	2022-06-06	2022-07-30	232,479.73	232,479.73	0.00	150,542.25	150,542.25	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	136	494	60	64.76
56353/000887588	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PALMA / COLONIA LA PALMA	ADMINISTRACION	2022-06-13	2022-07-30	56,383.16	56,383.16	0.00	21,819.80	21,819.80	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	24	235	40	38.70
56354/000987749	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA HUEYOTITLA, COLONIA SAN PABLO OTILICA / COLONIA SAN PABLO OTILICA	ADMINISTRACION	2022-06-13	2022-07-23	129,058.80	129,058.80	0.00	99,676.22	99,676.22	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	48	242	77	77.23
56355/001091168	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CRISOFORO CABALLERO, PARAJE XAHUENTO / SAN ANTONIO XAHUENTO	ADMINISTRACION	2022-06-20	2022-07-30	260,984.56	260,984.56	0.00	143,109.23	143,109.23	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	124	340	55	54.83
56356/001191849	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA RUFINO TAMAYO, DAVID ALFARO SIQUEIROS Y AV. SAN ANTONIO, PARAJE XAHUENTO / SAN ANTONIO XAHUENTO	ADMINISTRACION	2022-06-27	2022-08-20	670,666.88	670,666.88	0.00	261,985.04	261,985.04	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	296	364	40	39.06
56358/001292222	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CHICHONAL, BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO / SAN ANTONIO XAHUENTO	ADMINISTRACION	2022-06-13	2022-07-30	132,683.14	132,683.14	0.00	27,309.27	27,309.27	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	50	346	21	20.58
56359/001392626	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA ARRAYAN, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO / EJIDO DE TEYAHUALCO	ADMINISTRACION	2022-06-19	2022-07-23	408,225.03	408,225.03	0.00	36,096.83	36,096.83	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	136	447	5	8.84



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 108 TULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2022. PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 32,873,273.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Apob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
56360/001492312	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA BAMBUI, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO / EJIDO DE TEYAHUALCO	ADMINISTRACION	2022-06-20	2022-07-23	2022-07-23	140,014.17	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	54	304	0	0.00
56361/001593123	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA CARRIZO, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO / EJIDO DE TEYAHUALCO	ADMINISTRACION	2022-06-20	2022-07-23	2022-07-23	115,081.47	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	45	304	0	0.00
56362/001693167	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA CEREZO, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO / EJIDO DE TEYAHUALCO	ADMINISTRACION	2022-06-20	2022-07-30	2022-07-30	115,084.47	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	45	263	0	0.00
58658/0017197658	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE DIAMETRO DE LA CERRADA MILAGROS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100.35, COL. SANTA RITA / COLONIA SANTA RITA	ADMINISTRACION	2022-09-19	2022-10-15	2022-10-15	209,528.60	0.00	31,961.71	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	100	375	15	15.25
TOTAL										3,485,983.73	0.00	1,083,587.64	0.00	1,083,587.64	0.00					524

Complementarios: 0

Directa: 17


TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 17

**PROFESOR RAMÓN
SERGIO LUNA CORTÉS**
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL




**MTRO. ALFONSO
MARTÍNEZ ORIHUELA**
TESORERO MUNICIPAL

**ING. HERIBERTO ARENAS
MONTER**
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS



**LIC. HELSHA IRAIS CEJA
CAÑAS**
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL



RECIBIDO
07 NOV 2022
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 108 TULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 117,709,634.87 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							Real	Pro.	Real	Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida
56037/0001	08 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	0 MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-01	2022-12-31	2022-02-01	2022-12-31	3,780,342.78	3,780,342.78	0.00	34 VEHICULO	4	MUNICIPIO	40	110,000	56	56.25
56037/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO	0 ADEJUDO EJERCICIOS ANTERIORES	132 CAEM	PAGO DE AGUA EN BLOQUE CONSUMO DE LOS POZOS Y SERVICIOS DE DESCARGAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-03-01	2022-12-31	2022-03-01	2022-12-31	71,051.06	71,051.06	0.00	81 PAGO	4	MUNICIPIO	12	110,000	2	0.17
56039/0003	08 ADM	SF SANEAMIENTO	0 OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2022-02-01	2022-12-31	2022-02-01	2022-12-31	19,914,433.42	19,914,433.42	0.00	81 PAGO	4	MUNICIPIO	12	35,000	53	52.40
56849/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	0 NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-05-17	2022-12-31	2022-05-17	2022-12-31	8,277,928.51	8,277,928.51	0.00	80 ELEMENTO	4	MUNICIPIO	190	110,000	33	100.00
56855/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	0 MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	REVISION, MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO C-2, AV. 2 DE MARZO, COL LA CANTERA / COLONIA EL QUEMADO	ADMINISTRACION	2022-07-26	2022-12-31	2022-07-26	2022-12-31	74,240.00	74,240.00	0.00	150 EQUIPO	4	MUNICIPIO	10	110,000	20	18.75
56856/0006	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0 MAQUINARIA Y EQUIPO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, AV. 2 DE MARZO, COL EL QUEMADO / COLONIA EL QUEMADO	ADMINISTRACION	2022-09-01	2022-12-31	2022-09-01	2022-12-31	507,726.20	507,726.20	0.00	50 EQUIPO	4	MUNICIPIO	40	110,000	100	100.00
56857/0007	03 ASH	UR URBANIZACION	0 REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-09-12	2022-12-31	2022-09-12	2022-12-31	532,281.62	532,281.62	0.00	02 METRO CUADRO	3	POBLADO	1,500	80,000	55	53.23
TOTAL							96,901,562.71	96,901,562.71	33,158,003.59	33,158,003.59	0.00	0.00	319							

Complementarios: 0
Directa: 0

PROFESOR RAMON
SERGIO LUNA CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

MTRQ. ALFONSO
MARTINEZ ORIHUELA
TESORERO MUNICIPAL
07 JUL 2022

ING. HERIBERTO ARENAS
MONTER
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS

LIC. HELSHA IRAIS CEJA
CAÑAS
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL