

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN:	OBRAS PÚBLICAS
No. OFICIO:	DOP/11/0653/2022
ASUNTO:	EL QUE SE INDICA
FECHA:	04 de noviembre de 2022

**ROBERTO INDA GONZÁLEZ**  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
PRESENTE:

**ATENCIÓN: LIC YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ**  
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE LA  
SUBSECRETARÍA PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Por este conducto le envío un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo me dirijo a usted para hacerle llegar el reporte financiero correspondiente al mes de **Julio** del Ejercicio Fiscal **2022** del Fondo de Infraestructura Social Municipal (**FISMDF**) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FORTAMUNDF**).

Se hace entrega de la información para su revisión y actualización, dentro del departamento que usted dignamente tiene a su cargo.

Sin más por el momento y sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano la atención que sirva al presente, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario al respecto.

ATENTAMENTE



ING. HERIBERTO ARENAS MONTER  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.c.p. LIC. HELSHA IRAÍS CEJA CAÑAS. -  
C. P. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA. -  
ARCHIVO

Contralora Municipal de Tultepec  
Tesorero Municipal



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 32,873,273.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec. RACION	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Personas
56334/000179121	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA LIRIOS, COLONIA TEPETLIXCO / COLONIA TEPETLIXCO	ADMINIST RACION	2022-06-06	2022-07-23	138,140.77	138,140.77	0.00	0.00	1.00	2	COLONIA	60	380	0	0.00
56335/000285256	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA ORIENTE 103, COLONIA LOMAS DE TULTEPEC / COLONIA LOMAS	ADMINIST RACION	2022-06-13	2022-07-23	74,233.61	74,233.61	0.00	58,133.29	1.00	2	COLONIA	35	230	78	78.31
56343/000385517	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA HONORATO DE BALZAC, COLONIA AMADO NERVO / COLONIA AMADO NERVO	ADMINIST RACION	2022-05-30	2022-06-25	203,337.68	203,337.68	0.00	37,655.79	1.00	2	COLONIA	83	263	20	18.52
56345/000485563	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE NUEVA CREACION Y CERRADA NUEVA COLONIA EMILIA / COLONIA EMILIA	ADMINIST RACION	2022-06-13	2022-07-30	394,029.09	394,029.09	0.00	130,360.59	1.00	2	COLONIA	146	440	35	33.08
56347/000586030	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA OLIVOS, COLONIA LA CANTERA / COLONIA LA CANTERA	ADMINIST RACION	2022-06-06	2022-07-09	106,312.53	106,312.53	0.00	18,999.23	1.00	2	COLONIA	28	245	18	17.87
56349/000687201	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA MALVON, COLONIA LA CANTERA / COLONIA LA CANTERA	ADMINIST RACION	2022-06-13	2022-07-30	99,740.04	99,740.04	0.00	42,596.09	1.00	2	COLONIA	70	208	43	42.71
56350/000787559	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION MANZANOS, COLONIA LA PALMA / COLONIA LA PALMA	ADMINIST RACION	2022-06-06	2022-07-30	232,479.73	232,479.73	0.00	133,849.61	1.00	2	COLONIA	136	494	60	57.57
56353/000887598	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRAMBUESA, COLONIA LA PALMA / COLONIA LA PALMA	ADMINIST RACION	2022-06-13	2022-07-30	56,383.16	56,383.16	0.00	39,127.10	1.00	2	COLONIA	24	235	70	69.40
56354/000987749	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA HUEYOTITLA, COLONIA SAN PABLO OTLICA / COLONIA SAN PABLO OTLICA	ADMINIST RACION	2022-06-13	2022-07-23	129,058.80	129,058.80	0.00	129,058.80	1.00	2	COLONIA	48	242	100	100.00
56355/001091168	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CRISOFORO CABALLERO PARAJE XAHUENTO / SAN ANTONIO XAHUENTO	ADMINIST RACION	2022-06-20	2022-07-30	260,984.56	260,984.56	0.00	143,109.23	1.00	2	COLONIA	124	340	55	54.83
56356/001191849	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA RUFINO TAMAYO, DAVID ALFARO SICHUEHOSAN ANTONIO, PARAJE XAHUENTO / SAN ANTONIO XAHUENTO	ADMINIST RACION	2022-06-27	2022-08-20	670,666.88	670,666.88	0.00	261,985.04	1.00	2	COLONIA	296	364	40	39.06
56358/001292222	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CHICHONAL, BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO / SAN ANTONIO XAHUENTO	ADMINIST RACION	2022-06-13	2022-07-30	132,683.14	132,683.14	0.00	27,309.27	1.00	2	COLONIA	50	346	21	20.58
56359/001392626	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA ARRAYAN, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO / EJIDO DE TEYAHUALCO	ADMINIST RACION	2022-06-13	2022-07-23	408,225.03	408,225.03	0.00	36,096.83	1.00	2	COLONIA	136	447	5	8.84



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 108 TULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
Año de Ejercicio 2022. PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 32,873,273.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales			Beneficiarios		Avances			
									Total	R. del Fondo	Total	R. del Fondo	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.	
56360/0014/92912	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA BAMBÚ, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO / EJIDO DE TEYAHUALCO	ADMINISTRACION	2022-06-20	2022-07-23	140,014.17	140,014.17	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	54	304	0	0.00
56361/0015/93129	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA CARRIZO, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO / EJIDO DE TEYAHUALCO	ADMINISTRACION	2022-06-20	2022-07-23	115,081.47	115,081.47	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	45	304	0	0.00
56362/0016/93167	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA CEREZO, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO / EJIDO DE TEYAHUALCO	ADMINISTRACION	2022-06-20	2022-07-30	115,084.47	115,084.47	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	45	263	0	0.00
56658/0017/197658	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE DIAMETRO DE LA CERRADA MILAGROS DEL CADENAMIENTO 0-000 AL 0+100.35, COL. SANTA RITA / COLONIA SANTA RITA	ADMINISTRACION	2022-09-19	2022-10-15	209,528.60	209,528.60	0.00	31,961.71	31,961.71	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	100	375	15	15.25
<b>TOTAL</b>									<b>3,485,983.73</b>	<b>3,485,983.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,090,242.58</b>	<b>1,090,242.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560</b>					


Complementarios: 0

Directa: 17


TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 17




PROFESOR RAMON SERGIO LUNA CORTÉS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL




MTR. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA  
TESORERO MUNICIPAL



ING. HERIBERTO ARENAS MONTER  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



LIC. HELSHA JRAIS CEJA CAÑAS  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 108 TULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2022. PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 117,709,634.87

REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances				
							Fec. Ter. Pro.	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida
56036/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	C MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-01	2022-12-31	6,720,000.00	6,720,000.00	3,780,342.78	0.00	34 VEHICULO	40	40	110,000	56	56.25			
56037/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	C ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	132 CAEM	PAGO DE AGUA EN BLOQUE, CONSUMO DE LOS POZOS Y SERVICIOS DE DESCARGAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-03-01	2022-12-31	42,000,000.00	42,000,000.00	71,051.06	0.00	81 PAGO	12	12	110,000	2	0.17			
56039/0003	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2022-02-01	2022-12-31	38,000,000.00	38,000,000.00	19,914,433.42	0.00	81 PAGO	12	12	35,000	53	52.40			
56849/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-05-17	2022-12-31	8,277,928.51	8,277,928.51	8,277,928.51	0.00	80 ELEMENTO	190	190	110,000	33	100.00			
56855/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	REVISION, MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO C-2, AV. 2 DE MARZO, COL. LA CANTERA / COLONIA EL QUEMADO	ADMINISTRACION	2022-07-26	2022-12-31	395,908.00	395,908.00	74,240.00	0.00	50 EQUIPO	10	10	110,000	20	18.75			
56856/0006	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, AV. 2 DE MARZO, COL. EL QUEMADO / COLONIA EL QUEMADO	ADMINISTRACION	2022-09-01	2022-12-31	507,726.20	507,726.20	507,726.20	0.00	50 EQUIPO	40	40	110,000	100	100.00			
56857/0007	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-08-12	2022-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	532,281.62	0.00	02 METRO CUADRO	1,500	1,500	80,000	55	53.23			
									96,901,562.71	96,901,562.71	33,158,003.59	0.00						319			
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 7									96,901,562.71	96,901,562.71	33,158,003.59	0.00									319

Complementarios: 0

Directa: 0




PROFESOR RAMÓN SERGIO LUNA CORTÉS  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MIRÓ ALFONSO MARTINEZ ORIHUELA  
TESORERO MUNICIPAL



ING. HERIBERTO ARENAS MONTER  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



LIC. HELSHA IRAIS CEJA CAÑAS  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



07 NOV 2022

RECIBIDO