

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN:	OBRAS PÚBLICAS
No. OFICIO:	DOP/11/0655/2022
ASUNTO:	EL QUE SE INDICA
FECHA:	04 de noviembre de 2022

**ROBERTO INDA GONZÁLEZ**  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
PRESENTE:


**ATENCIÓN: LIC YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ**  
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE LA  
SUBSECRETARÍA PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Por este conducto le envío un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo me dirijo a usted para hacerle llegar el reporte financiero correspondiente al mes de **Septiembre** del Ejercicio Fiscal **2022** del Fondo de Infraestructura Social Municipal (**FISMDF**) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FORTAMUNDF**).

Se hace entrega de la información para su revisión y actualización, dentro del departamento que usted dignamente tiene a su cargo.

Sin más por el momento y sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano la atención que sirva al presente, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario al respecto.

ATENTAMENTE



ING. HERIBERTO ARENAS MONTER  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. LIC. HELSHA IRAÍS CEJA CAÑAS. -  
C. P. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA. -  
ARCHIVO

Contralora Municipal de Tultepec  
Tesorero Municipal



Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							2022-06-06	2022-07-23	2022-07-23	2022-07-23	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Intereses B.	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Apob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
56334/000179121	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA LIRIOS, COLONIA TEPETLIXCO / COLONIA TEPETLIXCO	ADMINISTRACION RACION	2022-06-06	2022-07-23	2022-07-23	2022-07-23	138,140.77	138,140.77	0.00	26,183.10	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	60	380	19	18.96
56335/000285256	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE ORIENTE 103, COLONIA LOMAS DE TULTEPEC / COLONIA LOMAS	ADMINISTRACION RACION	2022-06-13	2022-07-23	2022-07-23	2022-07-23	74,233.61	74,233.61	0.00	67,810.59	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	35	230	91	91.35
56343/000385517	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA HONORATO DE BALZAC, COLONIA AMADO NERVO / COLONIA AMADO NERVO	ADMINISTRACION RACION	2022-05-30	2022-06-25	2022-06-25	2022-06-25	203,337.68	203,337.68	0.00	50,635.47	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	83	263	26	24.90
56345/000485563	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE NUEVA CREACION Y CERRADA NUEVA CREACION PONIENTE, COLONIA EMIGUJA / COLONIA EMIGUJA	ADMINISTRACION RACION	2022-06-13	2022-07-30	2022-07-30	2022-07-30	394,029.09	394,029.09	0.00	143,488.09	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	146	440	39	36.41
56347/000586030	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA OLIVOS, COLONIA LA CANTERA / COLONIA LA CANTERA	ADMINISTRACION RACION	2022-06-06	2022-07-09	2022-07-09	2022-07-09	106,312.53	106,312.53	0.00	26,935.36	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	28	245	25	25.34
56349/000687201	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA MALVERN, COLONIA LA CANTERA / COLONIA LA CANTERA	ADMINISTRACION RACION	2022-06-13	2022-07-30	2022-07-30	2022-07-30	99,740.04	99,740.04	0.00	60,746.79	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	70	208	61	60.91
56350/000787559	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION MANZANOS, COLONIA LA PALMA / COLONIA LA PALMA	ADMINISTRACION RACION	2022-06-06	2022-07-30	2022-07-30	2022-07-30	232,479.73	232,479.73	0.00	161,832.01	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	136	484	65	69.62
56353/000887598	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRAMBUESA, COLONIA LA PALMA / COLONIA LA PALMA	ADMINISTRACION RACION	2022-06-13	2022-07-30	2022-07-30	2022-07-30	56,383.16	56,383.16	0.00	33,164.60	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	24	235	60	58.82
56354/000987749	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA HUEYOTITLA, COLONIA SAN PABLO OTLILCA / COLONIA SAN PABLO OTLILCA	ADMINISTRACION RACION	2022-06-13	2022-07-23	2022-07-23	2022-07-23	129,058.80	129,058.80	0.00	123,597.25	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	48	242	97	95.76
56355/001091168	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CRISOFORO CABALLERO, PARA EL XAHUENTO, SAN ANTONIO XAHUENTO	ADMINISTRACION RACION	2022-06-20	2022-07-30	2022-07-30	2022-07-30	260,984.56	260,984.56	0.00	147,074.23	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	124	340	57	56.35
56358/001191849	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA RUFINO TAMAYO, DAVID ALFARO SIQUEIROS Y AV. SAN ANTONIO XAHUENTO / SAN ANTONIO XAHUENTO	ADMINISTRACION RACION	2022-06-27	2022-08-20	2022-08-20	2022-08-20	670,666.88	670,666.88	0.00	303,223.79	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	296	364	46	45.21
56359/001292222	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CHICHONAL, BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO / SAN ANTONIO XAHUENTO	ADMINISTRACION RACION	2022-06-13	2022-07-30	2022-07-30	2022-07-30	132,683.14	132,683.14	0.00	35,176.46	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	50	346	27	26.51
56359/001392626	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA ARRAYAN, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO / EJIDO DE TEYAHUALCO	ADMINISTRACION RACION	2022-06-13	2022-07-23	2022-07-23	2022-07-23	408,225.03	408,225.03	0.00	36,096.83	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	136	447	5	8.84



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 108 TULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 32,873,273.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances					
							Total	R. del Fondo	Total	R. del Fondo	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Real	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.		
56360/0014/92912	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA BAMBÚ, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO / EJIDO DE TEYAHUALCO	ADMINISTRACION	140,014.17	140,014.17	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	54	304	0	0.00	
56361/0015/93129	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA CARRIZO, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO / EJIDO DE TEYAHUALCO	ADMINISTRACION	115,081.47	115,081.47	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	45	304	0	0.00	
56362/0016/93167	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA CERESO, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO / EJIDO DE TEYAHUALCO	ADMINISTRACION	115,084.47	115,084.47	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	45	263	0	0.00	
56958/0017/197658	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE DIAMETRO DE LA CERRADA MILAGROS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100.35, COL. SANTA RITA, COLONIA SANTA RITA	ADMINISTRACION	209,528.60	209,528.60	0.00	31,961.71	31,961.71	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	100	375	15	15.25	
56982/0018/197534	17 URB	URBANIZACION	COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA MILAGROS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+156.90, COL. SANTA RITA, COLONIA SANTA RITA	ADMINISTRACION	1,672,264.72	1,672,264.72	0.00	31,961.71	31,961.71	02 METRO CUADRAD	1.00	2	COLONIA	1,145	1,100	2	1.91	
56983/0019/197820	17 URB	URBANIZACION	COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MUNICIPIO LIBRE, DEL 0+267.10, BO. TLALMINOLPAN / BARRIO TLALMINOLPAN	ADMINISTRACION	2,574,540.75	2,574,540.75	0.00	11,760.00	11,760.00	02 METRO CUADRAD	1.00	2	COLONIA	1,603	1,120	2	0.46	
TOTAL							7,732,789.20	7,732,789.20	0.00	1,291,647.99	1,291,647.99	0.00								637

Complementarios: 2



Directa: 17

PROFESOR RAMÓN  
SERGIO LUNA CORTÉS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

MTRO. ALFONSO  
MARTÍNEZ ORIHUELA  
TESORERO MUNICIPAL

ING. HERIBERTO ARENAS  
MONTER  
DIRECTOR DE OBRAS  
PUBLICAS

LIC. HELSHA JRAIS CEJA  
CANAS  
CONTRALOR INTERNO  
MUNICIPAL



07 NOV 2022

RECIBIDO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros

**MUNICIPIO: 108 TULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
Año de Ejercicio 2022. PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 117,709,634.87 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Medias Totales		Beneficiarios		Avances		
									Total	R. del Fondo	Total	R. del Fondo	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	U. Medida	U. Personas	U. Medida
56036/0001	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-01	2022-12-31	6,720,000.00	6,720,000.00	3,780,342.78	3,780,342.78	0.00	34 VEHICULO	4	40	110,000	56	56.25
56037/0002	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	132 CAEM	PAGO DE AGUA EN BLOQUE, CONSUMO DE LOS POZOS Y SERVICIOS DE DESCARGAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-03-01	2022-12-31	42,000,000.00	42,000,000.00	71,051.06	71,051.06	0.00	81 PAGO	4	12	110,000	2	0.17
56039/0003	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2022-02-01	2022-12-31	38,000,000.00	38,000,000.00	19,914,433.42	19,914,433.42	0.00	81 PAGO	4	12	35,000	53	52.40
56849/0004	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-05-17	2022-12-31	8,277,928.51	8,277,928.51	8,277,928.51	8,277,928.51	0.00	80 ELEMENTO	4	190	110,000	33	100.00
56655/0005	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	REVISION, MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO C-2, AV. 2 DE MARZO, COL. LA CANTERA / COLONIA EL QUEMADO	ADMINISTRACION	2022-07-26	2022-12-31	395,908.00	395,908.00	74,240.00	74,240.00	0.00	50 EQUIPO	4	10	110,000	20	18.75
56656/0006	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, AV. 2 DE MARZO, COL. EL QUEMADO / COLONIA EL QUEMADO	ADMINISTRACION	2022-09-01	2022-12-31	507,726.20	507,726.20	507,726.20	507,726.20	0.00	50 EQUIPO	4	40	110,000	100	100.00
56657/0007	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASPALTICA DE CALLES	PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-09-12	2022-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	538,281.62	538,281.62	0.00	02 METRO CUADRA	3	1,500	80,000	52	53.83
									96,901,562.71	96,901,562.71	33,164,003.59	33,164,003.59	0.00					316	

Complementarios: 0

Directa: 0

**PROFESOR RAMÓN SERGIO LUNA CORTES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**MRO. ALFONSO MARTINEZ ORIHUELA**  
TESORERO MUNICIPAL

**ING. HERIBERTO ARENAS MONTER**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**LIC. HELSHA IRAIS CEJA CAÑAS**  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

07 MAY 2022

RECIBIDO